

## Коммерческое предложение на строительные работы

### ДК - 9.0x9.0 - 81.0

Исходные данные:

 Общая площадь: 81.0м<sup>2</sup> (площадь указана по осям наружных стен)

Размеры в осях: 9 000мм x 9 000мм

Число этажей: 1

#### Стоимость услуг проектирования

Стоимость готового проекта	5 000р.
----------------------------	---------

Стоимость индивидуального проектирования	250р/м <sup>2</sup>
------------------------------------------	---------------------

#### Стоимость свайно-винтового фундамента

16шт винтовых свай d89 с оголовками и монтажом	80 000р.
------------------------------------------------	----------

#### Обвязка свайно-винтового фундамента

Ростверк (обвязка свай) 150x150мм	40 000р.
-----------------------------------	----------

#### Домокомплект силового каркаса из доски камерной сушки

*заказчику отправляется набор подготовленных пиломатериалов в соответствии с проектом*

Толщина внешних стен	150мм
----------------------	-------

Толщина перекрытий дома	150мм
-------------------------	-------

Толщина стропильной системы	150мм
-----------------------------	-------

**324 000р.**

#### Сборка каркаса

*возведение каркаса на территории заказчика*

Толщина внешних стен	150мм
----------------------	-------

Толщина перекрытий дома	150мм
-------------------------	-------

Толщина стропильной системы	150мм
-----------------------------	-------

**162 000р.**

#### Варианты внешней отделки дома

*необходимо выбрать один из вариантов*

Внешняя отделка стен фальш-брусом без покраски	163 800р.
------------------------------------------------	-----------

Внешняя отделка стен блок хаусом без покраски	201 600р.
-----------------------------------------------	-----------

#### Утепление каркаса

Минеральная вата:	
-------------------	--

Толщина внешних стен	150мм
----------------------	-------

Толщина перекрытий дома	150мм
-------------------------	-------

Толщина стропильной системы	150мм
-----------------------------	-------

**157 600р.**

#### Устройство металлочерепицы и подкровельной гидро-ветрозащиты

*в стоимость входит монтаж кровли со всеми расходниками*

Пароизоляция	11 520р.
--------------	----------

Ветрозащита	18 420р.
-------------	----------

Монтаж кровли из гибкой черепицы со всеми расходниками	170 000р.
--------------------------------------------------------	-----------

#### Варианты внутренней отделки дома

*необходимо выбрать один из вариантов*

Внутренняя отделка стен фальш-брусом без покраски	284 580р.
---------------------------------------------------	-----------

Внутренняя отделка стен блок хаусом без покраски	369 954р.
--------------------------------------------------	-----------

#### Заполнение оконных проемов

Двухкамерный стеклопакет 1500x1200 (6шт) с монтажом	58 320р.
-----------------------------------------------------	----------

Двухкамерный стеклопакет 900x900 (2шт) с монтажом	9 500р.
---------------------------------------------------	---------

#### Заполнение дверных проемов

Сейф дверь 2100x900 (1шт) с монтажом	14 000р.
--------------------------------------	----------

Дверь ПВХ 2100x700 (1шт) с монтажом	9 460р.
-------------------------------------	---------

<b>Антисептирование каркаса</b>	
Антисептирование каркаса	<b>50р/п.м.</b>
<b>Покраска фасада</b> <i>цвет на выбор заказчика</i>	
Покраска фасада лессирующим антисептиком (работа)	<b>37 800р.</b>
<b>Водосточная система</b>	
Водосточная система	<b>64 000р.</b>
<b>Теплый контур</b>	
<i>Утепленная коробка дома</i>	
<i>Внутренняя отделка евровагонкой и наружная отделка фальш-брусом</i>	
<i>Установка и монтаж окон и дверей</i>	
	<b>1 383 200р.</b>
<b>Стоимость доставки пиломатериалов</b>	
Доставка	<b>20 000р.</b>

## Пояснительная записка к коммерческому предложению:

1. В данном расчете мы предлагаем для Вас первостепенные этапы строительства каркасного дома, которыми занимается наша компания. Вы вправе построить работу поэтапно и заказать у нас, например, проектирование и строительство силового каркаса на свайно-винтовом фундаменте, а внешнюю отделку и утепление оставить на следующий сезон.
2. Если Вы решили сделать проект своего дома, то его стоимость будет рассчитываться согласно строки "Стоимость индивидуального проектирования" коммерческого предложения. Так же Вы можете приобрести уже готовый проект по установленной цене.
3. В данном расчете для внешней отделки дома представлены два наиболее популярных варианта, но это не значит, что мы ограничиваемся только этим. Мы готовы выполнить любую внешнюю отделку каркасного дома, пришлите нам ссылку на желаемый материал и мы сделаем расчет стоимости.
4. Стоимость винтовых свай указана при достаточной длине  $L=2\ 500\text{мм}$ . Обычно этой длины достаточно.
5. В расчете приведена стоимость строительства силового каркаса из доски камерной сушки с кровлей из металлочерепицы. Вы можете сменить профиль и покрытие. Стоимость в ходе дальнейшего обслуживания можно уточнить.
6. Если в ходе дальнейшего общения Вы определились с комплектацией вашего строительства и цены вас устраивают, то для фиксирования стоимости Вам необходимо заключить с нами договор.